

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** MURO DE CONTENÇÃO - UNIDADE DE SAÚDE

**LOCAL:** RUA PROFESSOR HUGO ROPKE ESQUINA COM RUA HELMUTH BRUNO HASS

**MUNICÍPIO:** SALTINHO / SC

| ÍTEM                         | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                         | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) | PESO           | SERVIÇOS A EXECUTAR (%) |       |                      |       |                      |        |                      |        |
|------------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                              |  |                          |                | MÊS 1                   |       | MÊS 2                |       | MÊS 3                |        | MÊS 4                |        |
|                              |  |                          |                | No mês                  | Acum. | No mês               | Acum. | No mês               | Acum.  | No mês               | Acum.  |
| 1                            | PLACA DA OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES              | R\$ 2.905,31             | 3,02%          | 33,00                   | 33,00 | 33,00                | 66,00 | 34,00                | 100,00 |                      |        |
| 2                            | ESCAVAÇÃO / REATERRO                               | R\$ 5.758,40             | 5,99%          | 25,00                   | 25,00 | 25,00                | 50,00 | 25,00                | 75,00  | 25,00                | 100,00 |
| 3                            | MURO DE ALVENARIA DE PEDRA DE BASALTO ARGAMASSADAS | R\$ 87.465,15            | 90,99%         | 25,00                   | 25,00 | 25,00                | 50,00 | 25,00                | 75,00  | 25,00                | 100,00 |
| <b>TOTAL SIMPLES (%)</b>     |  | <b>R\$ 96.128,86</b>     | <b>100,00%</b> | 25,24 %                 |       | 25,24 %              |       | 25,27 %              |        | 24,24 %              |        |
| <b>TOTAL SIMPLES (R\$)</b>   |  |                          |                | R\$ 24.264,64           |       | R\$ 24.264,64        |       | R\$ 24.293,69        |        | R\$ 23.305,89        |        |
| <b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>   |  |                          |                | <b>25,24 %</b>          |       | <b>50,48 %</b>       |       | <b>75,76 %</b>       |        | <b>100,00 %</b>      |        |
| <b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b> |  |                          |                | <b>R\$ 24.264,64</b>    |       | <b>R\$ 48.529,28</b> |       | <b>R\$ 72.822,97</b> |        | <b>R\$ 96.128,86</b> |        |

Maravilha(SC), 23 de JULHO de 2020

**RAFAEL CASSOL BASSO**

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

Fiscalização - AMERIOS