

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
Item	SERVIÇO	Valor	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Total R\$
1	PLACA DA OBRA	937,50	100%					
2	LIMPEZA NO LOCAL	617,21	100%					
3	LOCAÇÃO DE OBRA	7.098,48	100%					
4	ALVENARIA	18.723,47	10%	90%				
5	REVESTIMENTO	41.408,60				50%	50%	
6	PISO EM GERAL	25.359,16	100%					
7	PINTURA	9.762,62				50%	50%	
8	ESTRUTURA	104.123,24	10%	50%	40%			
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.569,01	100%					
10	ESQUADRIAS EM MADEIRA / FERRO	3.189,24				50%	50%	
11	ESQUADRIAS	11.759,02				100%		
12	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	10.333,43				50%	50%	
13	GRANITO	2.710,35					100%	
14	VERGAS E CONTRA-VERGAS	2.721,73		100%				
15	COBERTURA	51.630,74			100%			
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.488,85		25%	50%	25%		
17	ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	14.317,09			50%	50%		
18	READEQUAÇÕES	3.021,04	30%	40%	30%			
19	LIMPEZA DA OBRA	1.058,50					100%	
		329.829,29	52772,35	76715,11	109089,32	55136,72	36115,80	329829,29