

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Valor R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 675,00
	100%			
PISO				R\$ 2.199,65
	40%	60%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 2.140,77
	10%	10%	80%	
COBERTURA				R\$ 29.872,07
	50%	50%		
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO				R\$ 47.650,30
	50%	40%	10%	
REVESTIMENTOS DAS PAREDES				R\$ 3.428,42
		20%	80%	
ESQUADRIAS				R\$ 2.120,26
			100%	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS				R\$ 2.876,42
		20%	80%	
BANCADA				R\$ 1.382,37
			100%	
VALORES SIMPLES	R\$ 40.530,12	R\$ 36.790,99	R\$ 15.024,15	R\$ 92.345,27
% SIMPLES	43,89%	39,84%	16,27%	
VALORES ACUMULADOS	R\$ 40.530,12	R\$ 77.321,12	R\$ 92.345,27	R\$ 92.345,27
% ACUMULADO	43,89%	83,73%	100,00%	